


Letto, approvato e sottoscritto.

COPIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 21 SET 2015



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal

21 SET 2015 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 21 SET 2015

Il Dirigente o suo delegato

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture, in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_

non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

21 SET 2015

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DETERMINAZIONE N° 63

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO:** Riassetto funzionale canale adduttore Sinistra Tirso. *Approvazione perizia per danni di forza maggiore, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10, a seguito degli eventi calamitosi del 18.11.2013.* - CUP G26D05000110002 - CIG 5587195B29  
**Conto finale dei lavori. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **diciassette** del mese di **settembre**, negli uffici della sede Consortile di **Oristano**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Dott.Ing. Roberto SANNA**, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

**PREMESSO:**

- **che** con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica n° 427 del 01.09.2005 è stato approvato il "Programma di opere per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna - Fase di completamento n. 1" dove è compreso l'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 10.000.000,00;
- **che** è stata stipulata la convenzione in data 03.03.2006 tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS ed il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per l'attuazione del suddetto intervento;
- **che** con Determinazione SIR/LL.PP. n. 191 del 20.03.2006 è stata approvata la suddetta convenzione ed è stato autorizzato a favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese l'impegno di complessivi € 10.000.000,00;
- **che** con Determinazione SIR/LL.PP. n. 2962/144 del 23.01.2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in argomento, redatto dallo stesso Consorzio di Bonifica dell'Oristanese;
- **che** con deliberazione commissariale n.371 del 28.10.2008 è stato adottato il progetto;
- **che** con la determinazione n. 48647/3754 del 18.12.2009 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento "Riassetto funzionale del canale adduttore in sinistra Tirso" dell'importo complessivo di € 10.000.000,00;
- **che** con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n° 57 del 21.07.2010 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Riassetto funzionale canale adduttore sinistra Tirso" all'A.T.I. CO.ME.CAR S.r.l. - S.A.I.BO. S.r.l. con sede in Cagliari, Viale Elmas, 33, col ribasso del 22,123% (ventidue virgola centoventitre per cento) equivalente ad un importo contrattuale di € 5.893.248,26 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- **che** in data 07.09.2010 è stato stipulato il contratto redatto dal Notaio Dr.ssa Alessandra Altieri con repertorio n.7629/4359, registrato in Oristano il 13.09.2010 al n° 1905;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**CONSIDERATO** che nel corso dei lavori, in data 18.11.2013, si sono verificate eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno provocato allagamenti e inondazioni in varie località della provincia e, con riferimento ai lavori in oggetto, l'esondazione del canale adduttore sx Tirso in svariati punti;

VISTA la nota n. 9757 del 19.11.2013 con la quale l'ATI CO.ME.CAR Srl-S.A.IBO. Srl, assuntrice dei lavori, comunicava all'amministrazione che le piogge e la conseguente esondazione del canale, avevano causato ingenti danni al nuovo scarico in corso di costruzione, accertati in pari data e riportati nel verbale di danni di forza maggiore;

VISTA la nota n. 10012 del 27.11.2013 con la quale il Direttore dei Lavori trasmetteva il suddetto verbale alla RAS, Assessorato dei LL.PP. - Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche che con nota n. 40329 del 22.11.2013 autorizzava la predisposizione di una perizia di danni cagionati da forza maggiore;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 08 del 12.02.2014 relativa all'approvazione della perizia per danni, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10, a seguito degli eventi calamitosi del 18.11.2013, redatta dal sottoscritto Ing. Roberto Sanna del Servizio Tecnico Consortile in qualità di progettista in data febbraio 2014 relativa al mero rifacimento delle opere danneggiate dagli eventi alluvionali, dell'importo di € 155.945,81, di cui € 115.122,97 per lavori, € 4.806,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 36.016,84 relativi all'importo della manodopera non soggetta a ribasso;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n° 09 del 12.02.2014 con la quale è stato approvato lo schema della lettera di richiesta offerta dei lavori "Riassetto funzionale canale adduttore Sinistra Tirso. Perizia danni di forza maggiore ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10, a seguito degli eventi calamitosi del 18.11.2013" e l'affidamento diretto ai sensi del comma 2 dell'art. 176 del Regolamento in quanto trattasi di lavori di somma urgenza;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n° 12 del 03.03.2014 con la quale è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori "Riassetto funzionale canale adduttore Sinistra Tirso. Perizia per danni di forza maggiore, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10, a seguito degli eventi calamitosi del 18.11.2013" CUP G26D05000110002 - CIG 5587195B29 all'Impresa CO.ME.CAR Srl - con un ribasso percentuale del 3,867% (tre virgola ottocentosessantasette per cento) corrispondente all'importo contrattuale di € 151.494,01 di cui € 110.671,17 per lavori, € 36.016,84 per quota incidenza della manodopera non soggetta a ribasso ed € 4.806,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto da assoggettarsi a IVA;

VISTA la scrittura privata stipulata in data 24/03/2014, registrata in Cagliari 1 il 25.03.2014 al n° 2370;

CONSIDERATO che la somma netta autorizzata per i lavori in argomento risulta quindi pari a € 145.874,456 comprensiva degli oneri per la sicurezza;

VISTO il certificato di ultimazione lavori in data 02.04.2014;

VISTI la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti dall'Ing. Roberto Sanna nelle funzioni di Direttore dei lavori, in data 22/07/2015;

CONSIDERATO che dal suddetto certificato risulta il seguente quadro di spesa allo stato finale redatto in data 15/07/2015:

A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 110.479,257	
A2) Incidenza manodopera	€ 30.589,199	
A3) Oneri sicurezza	€ 4.806,000	
<b>A) TOTALI LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 145.874,456</b>	<b>€ 145.874,456</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	
B2) Canoni conc. attrav. Strade, oneri sottoservizi	€	
B3) Rilievi, accertamenti e indagini	€	
B4) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	
B5) Economie	€ 12.360,204	
B6) Acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€	
B7) Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 del codice	€	
B8) Spese generali connesse all'appalto il 13% di A	€ 20.272,96	
B9) Attività esterne di consulenza e supporto	€	
B10) Commissioni giudicatrici	€	
B11) Pubblicità e spese di gara	€	

B12) I.V.A. il 22% di A	€ 32.092,380	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 64.725,544</b>	<b>€ 64.725,544</b>
<b>C) TOTALE</b>		<b>€ 210.600,00</b>

CONSIDERATO che l'Impresa appaltatrice CO.ME.CAR Srl, ha sottoscritto lo Stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza apporre riserve;

ACCERTATO che a tutt'oggi sono stati emessi acconti all'Impresa per complessivi € 137.800,00 e che il conto finale ammonta ad € 145.874,456 pertanto resta il credito dell'Impresa di € 8.074,456 (diconsi euro ottomilasettantaquattro virgola quattrocentocinquantesi centesimi);

#### DETERMINA

1) di approvare come effettivamente approva, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti in data 22/07/2015 relativi ai lavori "Riassetto funzionale canale adduttore Sinistra Tirso. Perizia per danni di forza maggiore, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10, a seguito degli eventi calamitosi del 18.11.2013" CUP G26D05000110002 - CIG 5587195B29;


2) di liquidare pertanto all'Impresa CO.ME.CAR Srl, il credito di € 8.074,456 (diconsi euro ottomilasettantaquattro virgola quattrocentocinquantesi centesimi) così come risulta dal seguente prospetto:

- Ammontare netto del conto finale	€ 145.874,456
- A dedurre gli acconti già corrisposti	€ 137.800,00
<b>Resta il credito netto dell'impresa</b>	<b>€ 8.074,456</b>

3) di approvare il seguente quadro di spesa allo stato finale:

A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 110.479,257	
A2) Incidenza manodopera	€ 30.589,199	
A3) Oneri sicurezza	€ 4.806,000	
<b>A) TOTALI LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 145.874,456</b>	<b>€ 145.874,456</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	
B2) Canoni conc. attrav. Strade, oneri sottoservizi	€	
B3) Rilievi, accertamenti e indagini	€	
B4) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	
B5) Economie	€ 12.360,204	
B6) Acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€	
B7) Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 del codice	€	
B8) Spese generali connesse all'appalto il 13% di A	€ 20.272,96	
B9) Attività esterne di consulenza e supporto	€	
B10) Commissioni giudicatrici	€	
B11) Pubblicità e spese di gara	€	
B12) I.V.A. il 22% di A	€ 32.092,380	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 64.725,544</b>	<b>€ 64.725,544</b>
<b>C) TOTALE</b>		<b>€ 210.600,00</b>

\*\*\*\*\*



Il Direttore del Servizio Tecnico  
(Dott. Ing. Roberto Sanna)  
**F.to Sanna**