

Letto, approvato e sottoscritto.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 18 OTT 2016


Il Dirigente o suo delegato



Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal

18 OTT 2016 per 15 giorni consecutivi.Oristano, li 18 OTT 2016

Il Dirigente o suo delegato

 è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture, in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_ non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.Oristano, li 18 OTT 2016

Il Dirigente o suo delegato



Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



## DETERMINAZIONE N° 69

## DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Programma straordinario. D.G. N. 49/46 del 26.11.2013.  
Interventi urgenti di sistemazione del canale adduttore destra Tirso nel tratto tombato all'interno dell'abitato di Zerfaliu - I° lotto - CUP G21E15000580009 - CIG 6560400557  
**Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione.**

L'anno *duemilasedici*, addì *undici* del mese di *ottobre*, negli uffici della sede Consortile di

Oristano

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

## PREMESSO:

- **che** con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/46 del 26.11.2013 è stato approvato un programma straordinario dove è stato previsto per il CBO il finanziamento di € 2.000.000,00;
- **che** con nota prot. N. 19907/VII.7.5 del 26.11.2015 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale - Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale ha invitato i Consorzi, al fine di predisporre i provvedimenti di delega relativi al programma straordinario di interventi su citato, a compilare e trasmettere la scheda relativa agli interventi;
- **che** con nota prot. n. 10927/IX.1 del 02.12.2015 è stata inviata la scheda denominata "Interventi urgenti di sistemazione del canale adduttore Dx Tirso nel tratto tombato all'interno dell'abitato di Zerfaliu" dell'importo di € 500.000,00;
- **che** con determinazione n. 20838/1257 del 10.12.2015 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale - Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale è stato disposto l'impegno di € 500.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese;
- **che** con determinazione n. 21223/1297 del 15.12.2015 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale - Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale ha delegato al CBO i lavori su citati per l'importo di € 500.000,00;
- **che** con determinazione n. 21231/1303 del 15.12.2015 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale - Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale ha disposto la liquidazione dell'anticipazione pari a € 50.000,00, sul contributo di € 500.000,00 assegnato con la determinazione n. 20838/1257 del 10.12.2015;
- **che** con propria determinazione n. 114 del 30.12.2015 si è provveduto ad affidare gli incarichi necessari a dare attuazione alla progettazione dell'intervento in oggetto;
- **che** dai computi metrici estimativi svolti è emerso un importo a base d'appalto che, unitamente alle somme a disposizione per IVA, imprevisti e spese generali, conduceva ad un importo complessivo superiore all'ammontare assentito di € 500.000,00, come si nota dalla stima sintetica e dal quadro economico di progetto, e si ottiene un onere complessivo pari a € 600.000,00;
- **che** con la nota prot. n. 047/IX.1 del 05.01.2016 è stata chiesta una rivisitazione della delega in modo da garantire l'intera copertura finanziaria dell'intervento di cui trattasi;
- **che** con la determinazione n. 464/4 del 18/01/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale - Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale si è provveduto all'adeguamento della copertura finanziaria dell'intervento in oggetto per l'importo di € 100.000,00 e pertanto per una cifra complessiva di € 600.000,00;
- **che** in data gennaio 2016 è stato redatto dall'Ing. Roberto Sanna del Servizio Tecnico Consortile il progetto definitivo/esecutivo per l'importo di € 600.000,00;

- **che** con propria determinazione n. 01 del 20.01.2016 è stato adottato e successivamente con propria determinazione n. 05 del 28.01.2016 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante la realizzazione delle opere in oggetto;
- **che** con propria determinazione n° 02 del 20.01.2016 veniva approvato lo schema della lettera d'invito e l'elenco delle ditte secretato fino alla data della gara per l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per i lavori "Interventi urgenti di sistemazione del canale adduttore destra Tirso nel tratto tombato all'interno dell'abitato di Zerfaliu - I° lotto" ai sensi dell'art. 122 comma 7 e dell'art. 57 comma 6 del Codice dei Contratti;
- **che** con nota n° 490/IX.4 del 22/01/2016 sono state invitate a presentare offerta in ribasso le imprese elencate nell'allegato "A" del verbale di gara in data 05/02/2016, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a) del Codice, per l'importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali) di € 426.260,05 + IVA di cui € 11.500,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **che** con propria determinazione n° 07 del 10.02.2016 sono stati approvati i verbali di gara del 02/02/2016 e 05/02/2016 ed è stata confermata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto all'impresa IMPRESA MELIS MAURIZIO S.r.l. con sede legale in Domusnovas (CI) , Loc. Pisuedda sn - con un ribasso percentuale del 6.55% (sei virgola cinquantacinque per cento) corrispondente all'importo contrattuale di € 399.093,27 di cui € 387.593,27 per lavori, € 11.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, da assoggettarsi a IVA;
- **che** in data 08/03/2016 è stato stipulato il contratto rep. n. 5 - racc. n. 12 con la suddetta impresa IMPRESA MELIS MAURIZIO s.r.l.;
- **che** con propria determinazione n. 38 del 13/06/2016 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva predisposta dal Servizio Tecnico consortile in data aprile 2016, che ha comportato un maggiore importo di contratto di € 51.848,04 di cui € 23.576,37 riguardanti il comma 1 lett. g quindi inferiore al 10% dell'importo originario di contratto;
- **che** l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella suddetta perizia sono stati affidati alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali con atto di sottomissione stipulato il 20/06/2016;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**VISTO** il certificato di ultimazione lavori redatto il 30/06/2016 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il 29/06/2016;

**VISTI** la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, in data 31.08.2016 redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Sanna;

**CONSIDERATO** che dalla succitata relazione risulta che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 10.08.2016 e il quadro economico è il seguente:

<b>A) LAVORI</b>			
A1) LAVORI IN APPALTO (al netto oneri di sicurezza)	€	439.341,31	
A2) ONERI SICUREZZA	€	11.500,00	
<b>A) TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>450.841,31</b>	<b>€ 450.841,31</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) - Accantonamento ex art.133 D.Lgs.163/2006	€	3.000,00	
B2) - Imprevisti	€	1.889,47	
B3) - Spese generali 10% di A+B2	€	45.084,13	
B4) - I.V.A. 22% di A+B2	€	99.185,09	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>149.158,69</b>	<b>€ 149.158,69</b>
<b>C) TOTALE</b>			<b>€ 600.000,00</b>

**CONSIDERATO** che l'Impresa appaltatrice IMPRESA MELIS MAURIZIO s.r.l ha sottoscritto lo Stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza apporre riserve;

**ACCERTATO** che a tutt'oggi sono stati emessi acconti all'Impresa per complessivi € 448.500,00, che il conto finale ammonta ad € 450.841,31 pertanto resta il credito dell'Impresa di € 2.341,31 (diconsi euro duemilatrecentoquarantuno virgola trentuno centesimi);

**DETERMINA**

1) di approvare come effettivamente approva, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Sanna in data 31.08.2016 relativi ai lavori "Interventi urgenti di sistemazione del canale adduttore destra Tirso nel tratto tombato all'interno dell'abitato di Zerfaliu - I° lotto" - CUP G21E15000580009 - CIG 6560400557;

2) di approvare il seguente quadro economico allo stato finale:

<b>A) LAVORI</b>			
A1) LAVORI IN APPALTO (al netto oneri di sicurezza)	€	439.341,31	
A2) ONERI SICUREZZA	€	11.500,00	
<b>A) TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>450.841,31</b>	<b>€ 450.841,31</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) - Accantonamento ex art.133 D.Lgs.163/2006	€	3.000,00	
B2) - Imprevisti	€	1.889,47	
B3) - Spese generali 10% di A+B2	€	45.084,13	
B4) - I.V.A. 22% di A+B2	€	99.185,09	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>149.158,69</b>	<b>€ 149.158,69</b>
<b>C) TOTALE</b>			<b>€ 600.000,00</b>

3) di liquidare pertanto all'impresa IMPRESA MELIS MAURIZIO s.r.l., il credito di € 2.341,31 (diconsi euro duemilatrecentoquarantuno virgola trentuno centesimi) così come risulta dal seguente prospetto riportato nel certificato di regolare esecuzione, una volta provveduto alla costituzione di fidejussione a garanzia della rata di saldo a norma dell'art. 124 del DPR 207/10 :

- ammontare netto del conto finale	€	450.841,31
- a dedurre gli acconti già corrisposti	€	448.500,00
- Resta il credito netto dell'impresa	€	2.341,31

\*\*\*\*\*

Il Direttore del Servizio Tecnico  
(Dott. Ing. Roberto Sanna)  
**F.to Sanna**

TEC/RS/gp