


Letto, approvato e sottoscritto.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 17 LUG 2015



Il Dirigente o suo delegato

[Signature]

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 17 LUG 2015 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 17 LUG 2015

Il Dirigente o suo delegato

[Signature]

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture, in data _____ con nota n° _____

non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 17 LUG 2015

Il Dirigente o suo delegato

[Signature]

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DETERMINAZIONE N° 57 DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: "SOSTITUZIONE POMPE, QUADRI E AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI SASSU 1 E 2" P1 /BON/2010
CUP G51H1000050002 - CIG 54580648E4
Conto finale dei lavori. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.

L'anno **duemilaquindici**, addì **diciassette** del mese di **luglio**, negli uffici della sede Consortile di **Oristano**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

PREMESSO:

- che con la deliberazione commissariale n. 39/2010 veniva approvato il Programma di Perizie Regionali per l'annualità 2010;
- che con propria determinazione n. 07 del 26.01.2010 si è provveduto ad assegnare gli incarichi necessari a dare attuazione all'intervento in oggetto;
- che con Determinazione n° 26599/691 del 21.10.2011 il Direttore del Servizio Territorio rurale Ambiente e Infrastrutture dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma proposto, ne ha delegato l'attuazione a questo Consorzio ed ha disposto l'impegno del contributo del 100% a suo carico per complessive € 1.000.000,00;
- che al punto 1) del suddetto programma è previsto il seguente intervento manutentorio "SOSTITUZIONE POMPE, QUADRI E AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI SASSU 1 e 2" P1 /BON/2010" per un importo totale di € 500.000,00;
- che con propria determinazione n. 42 del 12.09.2012 si è provveduto a rinnovare gli incarichi necessari a dare attuazione alla progettazione dell'intervento in oggetto;
- che con propria determinazione n° 80 del 25.11.2013 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo redatto dall'Ing. Roberto Sanna del Servizio Tecnico Consortile in data ottobre 2013 che prevede, per la realizzazione delle suddette opere, l'importo di € 500.000,00;
- che con propria determinazione n° 81 del 25.11.2013 veniva approvato, lo schema della lettera d'invito e l'elenco delle ditte, secretato fino alla data della gara per l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per i lavori in argomento ai sensi dell'art. 122 comma 7 e dell'art. 57 comma 6 del Codice dei Contratti;
- che con propria determinazione n° 107 del 18.12.2013 è stato approvato il verbale della seduta di gara del 10.12.2013 ed è stata confermata l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa MASTIO GIUSEPPE S.r.l. con sede in Nuoro (NU) - Via E.Magnani, 6 - che ha offerto un ribasso percentuale del 30,191% (trenta virgola centonovantuno per cento) corrispondente all'importo contrattuale di € 272.586,90 di cui € 224.296,48 per lavori, € 37.790,42 per quota incidenza della manodopera non soggetta a ribasso ed € 10.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto da assoggettarsi a IVA;

- che il contratto con l'Impresa Mastio Giuseppe S.r.l. è stato stipulato in Oristano il 19.12.2013 e registrato a Nuoro il 20.12.2013 al n. 4100;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21.01.2014;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 29.07.2014 per la redazione di una perizia a termini dell'art. 56 comma 1 lett. g della L.R. n. 5/2007;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 20.04.2015 che fissava il nuovo termine al 30.04.2015;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori avvenuta in data 29/04/2015 accertata con certificato in pari data e quindi in tempo utile;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti in data 05.05.2015 dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Sanna;

CONSIDERATO che da detto certificato risulta che il conto finale è stato redatto in data 04.05.2015 per l'importo di € 271.759,85:

- lavori eseguiti	€	271.759,85
- a detrarre certificato n. 1 del 17.04.14	€	207.500,00
- a detrarre certificato n. 2 del 19.05.14	€	<u>62.900,00</u>
Resta il credito dell'impresa	€	1.359,85

DATO ATTO che l'Impresa appaltatrice Mastio Giuseppe S.r.l. ha firmato il registro di contabilità senza apporre alcuna riserva;

DETERMINA

1. di approvare, come effettivamente approva, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti in data 05.05.2015 dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Sanna relativi ai lavori "SOSTITUZIONE POMPE, QUADRI E AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI SASSU 1 E 2" P1 /BON/2010";

2. di approvare il seguente quadro di spesa allo stato finale:

A1) Lavori	€	261.291,71
A2) Oneri per la sicurezza	€	10.468,14
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	271.759,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti	€	133.124,20
B2) Spese generali 13%	€	35.328,78
B3) I.V.A. 22%	€	<u>59.787,17</u>
TOTALE	€	500.000,00

3. di liquidare all'Impresa MASTIO GIUSEPPE S.r.l. il credito di € **1.359,85** (euro milletrecentocinquantanove virgola ottantacinque centesimi) così come risulta dal certificato di regolare esecuzione.



Direttore del Servizio Tecnico
(Dr. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna