



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Originale

Servizio Tecnico

Registro Generale n. 389 del 09/08/2019

Registro di Servizio n° 80 del 09/08/2019

Oggetto: Realizzazione intervento rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo e sponde rio Mogoro - C.A.T. P0316. CUP:G19H12000390002 - CIG 7358489139 - Accettazione proroga ultimazione lavori.



Determinazione N° 80 del 09/08/2019

OGGETTO: Realizzazione intervento rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo e sponde rio Mogoro - C.A.T. P0316. CUP:G19H12000390002 - CIG 7358489139 - Accettazione proroga ultimazione lavori.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTO l'art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

PREMESSO:

- che con decreto n. 3/Gab del 30.05.2012, l'Assessore dei Lavori Pubblici della RAS ha approvato il programma degli interventi relativi al Servizio di piena e intervento idraulico proposto, per l'anno 2012, dal Servizio del Genio Civile di Oristano;
- che tale programma ricomprende la "Realizzazione di un intervento di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo e delle sponde del rio Mogoro mediante gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra l'attraversamento della S.P. 47 e la confluenza con il Canale Acque Alte" per un importo complessivo pari a € 800.000,00 (euro ottocentomila/00);
- che con deliberazione Commissariale n. 52 in data 27.09.2012, è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra questo Consorzio e l'Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio del Genio Civile nello svolgimento del programma degli interventi relativi al Servizio di piena e Intervento Idraulico per l'anno 2012-2013;
- che da parte del Servizio del Genio Civile di Oristano è stato richiesto di provvedere alla progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo dei lavori di cui sopra sulla base di una convenzione da stipulare con l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna;
- che con propria determinazione n. 62 del 23.11.2012 sono stati affidati gli incarichi per la stesura della progettazione relativa all'intervento in oggetto;
- che con la deliberazione commissariale n. 64 del 26.11.2012 è stato approvato lo Schema di convenzione, da stipularsi con l'Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio del Genio Civile di Oristano inerente l'intervento in oggetto;
- che è stata stipulata la convenzione tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio del Genio Civile di Oristano e il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese in data 06.12.2012 Rep. G.C.OR n. 44164/16 e registrata il 12.12.2012 al n° 3594 Serie 3^ presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Oristano, relativa all'intervento in oggetto per l'importo di € 800.000,00;
- che con propria determinazione n. 24 del 11.04.2016 si è provveduto ad integrare gli incarichi relativi all'intervento in oggetto;
- che con propria determinazione n. 104 del 27.12.2017 si è preso atto della positiva motivata conclusione della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ex art.14, c.2, legge n.241/1990, così come modificato dal D. Lgs 30.06.2016, n. 127;
- che con propria determinazione n. 03 del 12.01.2018 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giorgio Bravin del Servizio Tecnico Consortile in qualità di progettista in data marzo 2017 per l'importo di € 800.000,00;
- che con propria determinazione n. 53 del 27.04.2018 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa "Gesuino Monni S.r.l." con sede in ARZANA (OG), Via Spagna n. 9 – che ha offerto un ribasso percentuale del 27,260% (ventisette virgola duecentosessanta per cento), corrispondente all'importo contrattuale di € 438.373,83 di cui € 431.614,05 per lavori, € 6.759,78 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, da assoggettarsi a IVA;
- che in data 13.07.2018 è stato stipulato il contratto Rep. N. 15/2018 Racc. n. 14/2018;
- che la data di ultimazione dei lavori era prevista per il 12.01.2019;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- che in data 17.12.2018 prot. n. 12497 è pervenuta la richiesta di proroga da parte dell'impresa, tacitamente concessa, per cui la data di ultimazione contrattuale veniva fissata al 11.07.2019;

Tutto ciò premesso

VISTA la richiesta di proroga dell'impresa appaltatrice pervenuta il 28.06.19 prot. n. 6222;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori in merito a tale richiesta, che tiene conto delle condizioni atmosferiche di piovosità e di impraticabilità del sito oggetto dell'intervento, le quali hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori;

RITENUTO che dette cause non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore e quindi è concedibile una ulteriore proroga di quattro mesi del termine contrattuale all'impresa Gesuino Monni S.r.l., per cui gli stessi dovranno essere conclusi entro e non oltre il 10.11.2019;

VISTO il parere favorevole del sottoscritto nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

D E T E R M I N A

- 1) di accogliere la richiesta di proroga presentata dall'impresa Gesuino Monni S.r.l. in data 28.06.2019 prot. n. 6222 per le motivazioni esposte nella relazione del Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Bravin e condivise dal Responsabile Unico del Procedimento;
- 1) di fissare il termine di fine lavori entro la data del 10.11.2019 evidenziando il fatto che tale concessione non comporterà ulteriori oneri per l'Amministrazione;
- 2) di procedere alla formalizzazione di quanto stabilito nella presente determina mediante atto separato nel quale l'Impresa dovrà fare espresso riferimento alla rinuncia di richiesta di maggiori oneri in dipendenza della concessione della proroga;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Dirigente
Ing. Roberto Sanna

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal _____ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data _____ con nota n° _____.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
