



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE**  
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



**Originale**

## **Servizio Tecnico**

**Registro Generale n. 662 del 19/10/2020**

**Registro di Servizio n° 96 del 19/10/2020**

**Oggetto:** F.S.C. 2014 - 2020 Patto Sviluppo R.A.S. stipulato il 29.07.2016. Interventi infrastrutturali relativi all'area tematica 3.b Agricoltura Linea azione 3.4.3.1 Riqualificazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu C.A.T. P0518 CUP G22H18000320002 Incarico progettazione esterna Ditta Servizi e Progetti S.r.l.s. SASSARI - CIG ZBB2C3E27A - Concessione proroga

## **Determinazione N° 96 del 19/10/2020**

**OGGETTO:** F.S.C. 2014 - 2020 Patto Sviluppo R.A.S. stipulato il 29.07.2016. Interventi infrastrutturali relativi all'area tematica 3.b Agricoltura Linea azione 3.4.3.1 Riqualficazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu C.A.T. P0518 CUP G22H18000320002 Incarico progettazione esterna Ditta Servizi e Progetti S.r.l.s. SASSARI - CIG ZBB2C3E27A - Concessione proroga

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Dott.Ing. Giorgio BRAVIN**, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;

**VISTO** l'art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

#### **PREMESSO:**

- **che** con determinazione n. 17 del 03.03.2020 si è disposto di affidare la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto ad un professionista esterno, secondo il disposto in materia dal Codice dei Contratti pubblici, in quanto l'attuale stato dei carichi di lavoro non consente di individuare all'interno del Servizio il personale tecnico occorrente;
- **che** con determinazione n. 22 del 26.03.2020 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva per l'affidamento dell'incarico in oggetto, la Ditta SERVIZI E PROGETTI S.r.l.s. con sede in Sassari – Via Carlo Felice n. 42c - che ha offerto un ribasso percentuale del 5% (cinque per cento) corrispondente all'importo contrattuale di € 43.453,01 (euro quarantatremilaquattrocentocinquantaquattro/01) di cui € 37.491,81 per corrispettivo, € 1.874,59 per oneri previdenziali (4%) ed € 7.835,79 per IVA;
- **che** in data 08/05/2020 è stata stipulata la convenzione con Rep. N. 13 Fasc. n. 15 tra il Consorzio e la Ditta SERVIZI E PROGETTI S.r.l.s.

#### **Tutto ciò premesso**

**CONSIDERATO** che a seguito dell'approfondimento delle ipotesi progettuali sono state redatte diverse soluzioni per la realizzazione delle opere previste;

**CONSIDERATO** che è stato necessario effettuare sondaggi geognostici, affidati a ditta terza, per la verifica strutturale delle opere, i cui risultati non sono ancora disponibili;

**VISTA** la richiesta di proroga della durata dell'incarico, presentata dalla Ditta SERVIZI E PROGETTI S.r.l.s. in data 12/10/2020, assunta al protocollo consortile in data 13/10/2020 al n. 9546/9.1.0., per motivi legati alla situazione pandemica generale, alle procedure necessarie per l'esecuzione delle indagini geognostiche e delle prove in situ e di laboratorio, nonché per le variazioni sulla ubicazione del sito di interesse del progetto richiesta dal Consorzio stesso;

**VISTA** la contestuale richiesta di modifica delle modalità di erogazione degli acconti per le prestazioni previste in Convenzione;

**VISTO** l'art. 5 della convenzione succitata, che prevede una durata di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipulata della stessa, per la consegna degli elaborati del Progetto definitivo;

**CONSIDERATO** che la progettazione è stata sospesa il 24/06/2020 per la realizzazione dei sondaggi geognostici, i cui risultati non sono ancora pervenuti;

**CONSIDERATO** la stessa convenzione prevede il pagamento di una percentuale pari al 70% al momento della presentazione del Progetto Definitivo e che in virtù dello slittamento delle scadenze previste e contemplate dalla convenzione per l'erogazione di tale importo, la Ditta SERVIZI E PROGETTI S.r.l.s. ha richiesto il pagamento del 35% del totale previsto;

**CONSIDERATO** che buona parte degli elaborati progettuali sono stati prodotti, come si evince nella richiesta del 12/10/2020, presentata dalla Ditta SERVIZI E PROGETTI S.r.l.s

**RITENUTO**, in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione di esprimere parere favorevole all'accogliendo della richiesta di proroga presentata dalla ditta;

**RITENUTO** di concedere, per quanto di competenza, una proroga di 60 giorni a decorrere dalla data di consegna delle prove geognostiche, a condizione che la Ditta dichiari che non avanzerà alcuna richiesta, pretesa o riserva connessa alla maggiore durata dell'incarico;

**RITENUTO** di approvare la modifica delle modalità di corresponsione degli acconti come richiesto dall'affidatario dell'incarico;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale n°6/2008 "Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di accogliere, per quanto di competenza, la richiesta di proroga presentata dalla Ditta SERVIZI E PROGETTI S.r.l.s, nella misura di 60 giorni a decorrere dalla data di consegna delle prove geognostiche;
- 1) di subordinare la concessione della proroga al rilascio di esplicita dichiarazione della stessa Ditta di non avanzare alcuna richiesta, pretesa o riserva connessa alla maggiore durata dell'incarico;
- 2) di concedere il pagamento dell'acconto pari al 35% del totale previsto, previa presentazione della bozza del Progetto Definitivo;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

---

Il Dirigente  
Giorgio Bravin

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 19/10/2020 \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territorio rurale, Agroambiente e Infrastrutture in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

\_\_\_\_\_

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

\_\_\_\_\_