



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE**  
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



**Originale**

## **Servizio Tecnico**

**Registro Generale n. 518 del 29/10/2019**

**Registro di Servizio n° 109 del 29/10/2019**

**Oggetto:** Interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza della centrale di pompaggio di San Giovanni in agro del Comune di Marrubiu (OR). Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la progettazione e piano di manutenzione dell'opera alla RTP Ingg. Lutz, Murranca, Cugusi - OR CIG Z2C29D18F7 Concessione proroga



**Determinazione N° 109 del 29/10/2019**

**OGGETTO:** Interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza della centrale di pompaggio di San Giovanni in agro del Comune di Marrubiu (OR). Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la progettazione e piano di manutenzione dell'opera alla RTP Ingg. Lutz, Murranca, Cugusi - OR CIG Z2C29D18F7 Concessione proroga

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Dott. Ing. Giorgio BRAVIN**, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;

**VISTO** l'art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

**PREMESSO:**

**che** con determina del Direttore del Servizio Tecnico n. 103 del 30.09.2019 si è provveduto, all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la progettazione e piano di manutenzione dell'opera – CIG Z2C29D18F7 relativo ai lavori “Interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza della centrale di pompaggio di San Giovanni in agro del Comune di Marrubiu (OR)” – C.A.T. P0519, alla RTP Ing. Alberto Lutz, Ing. Andrea Murranca, Ing. Gian Lorenzo Cugusi con sede Via Alfieri n. 21 - ORISTANO che ha offerto un ribasso percentuale del 21,00% (ventuno virgola zero per cento) contrattuale di € 25.617,148 (venticinquemilaseicentodiciassette/148) oltre € 5.861,20 per IVA ed € 1.024,69 per oneri previdenziali (4%);

**che** in data 09.10.19 è stato formalizzato l'incarico mediante apposizione di firma digitale della richiesta di offerta e suoi allegati, dell'offerta e del patto di integrità, con apposito scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016;

**che** in data 18.10.19 prot. n. 0010535/9.1.0 è pervenuta la richiesta di proroga di 30 giorni per la conclusione del servizio dalla RTP in quanto in seguito ad alcuni sopralluoghi è emersa la necessità di procedere a un rilievo particolareggiato dei luoghi, in particolare della vasca di aspirazione e dei canali limitrofi e del manufatto per poter dar luogo alle ipotesi progettuali, oltre alla necessità di approfonditi accertamenti sulle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche della Centrale di pompaggio di San Giovanni;

**CONSIDERATO** che i tempi per la rendicontazione del finanziamento sono limitati e che, pertanto, la progettazione deve essere ultimata nel più breve tempo possibile;

**SENTITI** i professionisti interessati che concordano sulla riduzione della proroga a 15 giorni;

**RITENUTO** quindi di accettare la richiesta in narrativa come modificata verbalmente e che pertanto il termine di consegna per il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in argomento sia da fissare al 15.11.19;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di concedere alla RTP Ing. Alberto Lutz, Ing. Andrea Murranca, Ing. Gian Lorenzo Cugusi con sede Via Alfieri n. 21 - ORISTANO la proroga di 15 giorni per la consegna del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in argomento e che la stessa scadenza viene fissata al 15.11.19;
- 1) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

---

Il Dirigente  
Giorgio Bravin

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 29/10/2019 \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

\_\_\_\_\_

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

\_\_\_\_\_