


E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 6 DIC 2013



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 6 DIC 2013 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 6 DIC 2013

Il Dirigente o suo delegato

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture, in data _____ con nota n° _____

non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 6 DIC 2013

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DETERMINAZIONE N° 84

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Riassetto funzionale canale adduttore Sinistra Tirso. CUP G26D05000110002 - CIG 039877250F **Approvazione perizia di assestamento delle quantità di lavoro e interventi di dettaglio disposti dal direttore dei lavori.**

L'anno **duemilatredici**, addì **due** del mese di **dicembre**, negli uffici della sede Consortile di

Oristano

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

PREMESSO:

- **che** con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica n° 427 del 01.09.2005 è stato approvato il "Programma di opere per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna - Fase di completamento n. 1" dove è compreso l'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 10.000.000,00;
- **che** è stata stipulata la convenzione in data 03.03.2006 tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS ed il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per l'attuazione del suddetto intervento;
- **che** con Determinazione SIR/LL.PP. n. 191 del 20.03.2006 è stata approvata la suddetta convenzione ed è stato autorizzato a favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese l'impegno di complessivi € 10.000.000,00;
- **che** con Determinazione SIR/LL.PP. n. 2962/144 del 23.01.2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in argomento, redatto dallo stesso Consorzio di Bonifica dell'Oristanese;
- **che** con deliberazione commissariale n.371 del 28.10.2008 è stato adottato il progetto;
- **che** si è proceduto alle pubblicazioni di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera eseguite ai sensi degli art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 in data 25.10.2007;
- **che** a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate osservazioni;
- **che** con deliberazione del consiglio comunale di Arborea n.39 del 20.10.2008 è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la determinazione n. 48647/3754 del 18.12.2009 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento "Riassetto funzionale del canale adduttore in sinistra Tirso" dell'importo complessivo di € 10.000.000,00 con il seguente quadro economico:

A1) Lavori	€	7.485.105,77
A2) Oneri per la sicurezza	€	64.072,44
(A) Totale lavori	€	7.549.178,21
B1) Accantonam. (art. 133 c.3 d.lgs. 163/06)	€	10.000,00
B2) Imprevisti	€	23.912,92
B3) Indennità espropri	€	140.000,00
B4) Spese generali (9.95% di A+B3)	€	765.073,23
B5) I.V.A. 20% di (A+B1)	€	1.511.835,64
(B) Totale Somme a disposizione	€	2.450.821,79
TOTALE	€	10.000.000,00

VISTO che con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n° 57 del 21.07.2010 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Riassetto funzionale canale adduttore sinistra Tirso" all'A.T.I. CO.ME.CAR S.r.l. - S.A.I.BO. S.r.l. con sede in Cagliari, Viale Elmas, 33, col ribasso del 22,123% (ventidue virgola centoventitre per cento) equivalente ad un importo contrattuale di € 5.893.248,26 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che in data 07.09.2010 è stato stipulato il contratto redatto dal Notaio Dr.ssa Alessandra Altieri con repertorio n.7629/4359, registrato in Oristano il 13.09.2010 al n° 1905;

VISTA la perizia di variante n. 1 senza aumento di spesa dell'importo contrattuale, predisposta dal Direttore dei lavori in data novembre 2011 e approvata con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 48 in data 14.11.2011;

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 2 predisposta dal Direttore dei lavori in data febbraio 2012, che ha comportato un maggiore importo di contratto di € 588.546,12 compresi € 10.000,00 per ulteriori oneri di sicurezza, adottata con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 21 del 12.03.2012 con il seguente quadro economico:

A1) Lavori progetto principale al netto	€	5.829.175,82
A2) Lavori di perizia	€	578.523,90
A3) Oneri sicurezza	€	74.072,44
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	6.481.772,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Accantonam. Ex art.26 c.4 L.109/94	€	10.000,00
B2) Imprevisti	€	1.091.318,97
B3) Indennità espropri	€	140.000,00
B4) Spese generali(pari al 9,95% di (A+B3))	€	765.073,23
B5) I.V.A.	€	1.511.835,64
B6) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.518.227,84
C) TOTALE	€	10.000.000,00

VISTA la determinazione n. 19401/1149 del 25.05.2012 a firma del Direttore del Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS che ha approvato, ai sensi dell'art. 9 della convenzione succitata, la perizia suppletiva e di variante n. 2 con il seguente quadro economico:

A1) Lavori	€	5.829.175,82
A2) Lavori di perizia n. 2	€	578.546,12
A3) Oneri per la sicurezza	€	74.072,44
A) Totale lavori	€	6.481.794,38
B1) Accantonam. (art. 133 c.3 d.lgs 163/06)	€	10.000,00
B2) Imprevisti	€	1.091.296,75
B3) Indennità espropri	€	140.000,00
B4) Spese generali	€	765.073,23
B5) I.V.A.	€	1.511.835,64
B) Totale somme a disposizione	€	3.518.205,62
TOTALE	€	10.000.000,00

VISTA la perizia di variante n. 3 predisposta dal Direttore dei lavori in data gennaio 2013, e adottata con propria determinazione n° 05 del 15.01.2013 con il seguente quadro economico:

A1) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€	3.125.404,83
A2) Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€	3.281.310,66
A3) Oneri sicurezza	€	74.072,44
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	6.480.787,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Accantonam. Ex art.26 c.4 L.109/94	€	10.000,00
B2) Imprevisti	€	1.092.303,20
B3) Indennità espropri	€	140.000,00
B4) Spese generali(pari al 9,95% di (A+B3))	€	765.073,23
B5) I.V.A.	€	1.511.835,64
B6) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.519.212,07
TOTALE	€	10.000.000,00

VISTA la determinazione n. 3623/87 del 28.01.2013 a firma del Direttore del Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS che approva, ai sensi dell'art. 9 della convenzione succitata, la perizia di variante n. 3 con il seguente quadro economico:

A1) Lavori	€	5.829.175,82
A2) Lavori di perizia n. 2	€	578.546,12
A3) Minore importo perizia n. 3	€	1.006,45
A4) Oneri per la sicurezza	€	74.072,44
A) Totale lavori	€	6.480.787,93
B1) Accantonam. (art. 133 c.3 d.lgs 163/06)	€	10.000,00
B2) Imprevisti	€	1.092.303,20
B3) Indennità espropri	€	140.000,00
B4) Spese generali	€	765.073,23
B5) I.V.A.	€	1.511.835,64
B) Totale somme a disposizione	€	3.519.212,07
TOTALE	€	10.000.000,00

VISTA la propria determinazione n. 11 del 30.01.2013 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 3;

VISTA la perizia di assestamento delle quantità di lavoro e interventi di dettaglio disposti dal sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori in data novembre 2013, con il seguente quadro economico:

A1) Lavori a misura al netto	€	2.969.808,28
A2) Lavori a corpo al netto	€	3.436.907,21
A3) Oneri per la sicurezza	€	74.072,44
A) Totale in appalto	€	6.480.787,93
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Accantonam. ex art. 26 c.4 L. 109/94	€	10.000,00
B2) Imprevisti	€	1.092.303,20
B3) Indennità espropri	€	140.000,00
B4) Spese generali	€	765.073,23
B5) I.V.A.	€	1.511.835,64
B) Totale somme a disposizione	€	2.007.376,43
TOTALE	€	10.000.000,00

DETERMINA

1) di approvare la perizia di assestamento delle quantità di lavoro e interventi di dettaglio disposti dal direttore dei lavori in data novembre 2013 con il seguente quadro economico:

A1) Lavori a misura al netto	€	2.969.808,28
A2) Lavori a corpo al netto	€	3.436.907,21
A3) Oneri per la sicurezza	€	74.072,44
A) Totale in appalto	€	6.480.787,93
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Accantonam. ex art. 26 c.4 L. 109/94	€	10.000,00
B2) Imprevisti	€	1.092.303,20
B3) Indennità espropri	€	140.000,00
B4) Spese generali	€	765.073,23
B5) I.V.A.	€	1.511.835,64
B) Totale somme a disposizione	€	2.007.376,43
TOTALE	€	10.000.000,00

2) di procedere alla stipula del relativo atto di sottomissione.



Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna