


Letto, approvato e sottoscritto.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 20 GIU 2016



Il Dirigente o suo delegato
[Signature]

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 20 GIU 2016 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 20 GIU 2016

Il Dirigente o suo delegato
[Signature]

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture, in data _____ con nota n° _____

non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 20 GIU 2016

Il Dirigente o suo delegato
[Signature]

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



**DETERMINAZIONE N° 38
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

OGGETTO: Programma straordinario. D.G. N. 49/46 del 26.11.2013.
INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO NEL TRATTO TOMBATO ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI ZERFALIU - I° LOTTO - CUP G21E15000580009 - CIG 6560400557
Approvazione Perizia di variante e suppletiva.

L'anno *duemilasedici*, addì *tredecì* del mese di *giugno*, negli uffici della sede Consortile di *Oristano*

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/46 del 26.11.2013 è stato approvato un programma straordinario dove è stato previsto per il CBO il finanziamento di € 2.000.000,00;
- che con nota prot. N. 19907/VII.7.5 del 26.11.2015 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale - Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale ha invitato i Consorzi, al fine di predisporre i provvedimenti di delega relativi al programma straordinario di interventi su citato, a compilare e trasmettere la scheda relativa agli interventi;
- che con determinazione n. 20838/1257 del 10.12.2015 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale - Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale è stato disposto l'impegno di € 500.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese;
- che con determinazione n. 21223/1297 del 15.12.2015 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale - Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale ha delegato al CBO i lavori su citati per l'importo di € 500.000,00;
- che con determinazione n. 21231/1303 del 15.12.2015 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale - Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale ha disposto la liquidazione dell'anticipazione pari a € 50.000,00, sul contributo di € 500.000,00 assegnato con la determinazione n. 20838/1257 del 10.12.2015;
- che con determinazione n. 464/4 del 18/01/2016 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale - Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale ha provveduto all'adeguamento della copertura finanziaria dell'intervento in oggetto per l'importo di € 100.000,00 e pertanto per una cifra complessiva di € 600.000,00;
- che con la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 07 del 10.02.2016 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori in argomento all'impresa MELIS MAURIZIO S.r.l. con sede legale in Domusnovas (CI), Loc. Pisuedda sn - con un ribasso percentuale del 6.55% (sei virgola cinquantacinque per cento) corrispondente all'importo contrattuale di € 399.093,27 di cui € 387.593,27 per lavori, € 11.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, da assoggettarsi a IVA;
- che in data 08.03.2016 è stata stipulata la scrittura privata repertorio n. 5 raccolta n. 12,;

VISTO il quadro economico conseguente all'aggiudicazione di seguito riportato:

A) LAVORI			
A1) LAVORI IN APPALTO (al netto oneri di sicurezza)	€	387.593,27	
A2) ONERI SICUREZZA	€	11.500,00	
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	399.093,27	€ 399.093,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) – Accantonamento ex art.133 D.Lgs.163/2006	€	3.000,00	
B2) – Imprevisti	€	53.179,46	
B3) – Spese generali 10% di A+B2	€	45.227,27	
B4) – I.V.A. 22% di A+B2	€	99.500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	200.906,73	€ 200.906,73
TOTALE			€ 600.000,00

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal Servizio Tecnico Consortile in data aprile 2016, dalla quale risulta che nel corso dei lavori si è presentata l'esigenza di introdurre alcune variazioni al progetto approvato, di seguito descritte:

- ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. b della L.R. 5/07 (*per cause impreviste e imprevedibili*) riguardanti le seguenti lavorazioni:
 - demolizione travi appoggio solaio non prevista in progetto in quanto dalle analisi eseguite in sede di progetto esecutivo se ne era constatata la solidità, ma in corso dei lavori a causa delle abbondanti piogge il terreno di fondazione ha subito imprevisti e consistenti smottamenti;
 - la demolizione sopra descritta ha quindi comportato maggior conferimento a discarica, maggior scavo, maggior riempimento a tergo muri;
 - ricarica dell'argine del fiume Tirso il sedime si è dimostrato imprevedibilmente non idoneo a sostenere il passaggio dei mezzi anche in forza del fatto che le abbondanti piogge succedutesi durante le lavorazioni ha comportato una scadimento della portanza;
- ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. g della L.R. 05/07 (*nell'interesse esclusivo dell'amministrazione*)
 - attraversamento canale adduttore scarico acque meteoriche comunali;
 - demolizione e ricostruzione muretto in blocchetti paratoia scarico canale.
 - protezione sui ponti con grigliato tipo Orso-grill;
 - fornitura e posa in opera di barriere stradali (guard-rail);
 - sovrapprezzo rivestimento canale con lastre basaltiche per sostituzione da opera incerta a conci regolari come richiesto dalla Tutela del Paesaggio;
 - Segnale stradale.
 - Maggior quantitativo di ferro aderenza migliorata B450C

CONSIDERATO che i lavori sopradescritti hanno comportato un maggiore importo di contratto di € € 51.848,04 di cui € 23.576,37 riguardanti il comma 1 lett. g inferiore al 10% dell'importo originario di contratto, con il seguente quadro economico:

A1) Lavori in appalto (al netto degli oneri di sicurezza)	€	439.441,31	
A2) Oneri per la sicurezza	€	11.500,00	
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	450.941,31	
A) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) Accantonamento ex art. 133, D. Lgs 163/2006	€	3.000,00	
B2) Imprevisti	€	1.331,42	
B3) Spese generali 10% di A+B2	€	45.227,27	
B4) I.V.A. (22%) di A+B2	€	99.500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	149.058,69	
B) TOTALE	€	600.000,00	

CONSIDERATO che detta perizia è stata validata con verbale in data 09.06.2016;

VISTO l'atto di approvazione stilato ai sensi dell'art. 161 comma 9 del Regolamento dal RUP Ing. Roberto Sanna;

DETERMINA

di approvare la perizia di variante e suppletiva predisposta dal Servizio Tecnico consortile in data aprile 2016, che ha comportato un maggiore importo di contratto di € 51.848,04 di cui € 23.576,37 riguardanti il comma 1 lett. g quindi inferiore al 10% dell'importo originario di contratto, con il seguente quadro economico:

A1) Lavori in appalto (al netto degli oneri di sicurezza)	€	439.441,31
A2) Oneri per la sicurezza	€	11.500,00
C) TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	450.941,31
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Accantonamento ex art. 133, D. Lgs 163/2006	€	3.000,00
B2) Imprevisti	€	1.331,42
B3) Spese generali 10% di A+B2	€	45.227,27
B4) I.V.A. (22%) di A+B2	€	99.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	149.058,69
E) TOTALE	€	600.000,00

- 1) di procedere alla stipula del relativo atto di sottomissione.

Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna

TEC/RS/gp